

П р и к а з

Начальника Управления строительства Куйбышевской
Гидроэлектростанции МВД СССР

Содержание:

О вводе в эксплуатацию линии электропередачи на
левом берегу и вводе механизмов.

752

9 августа 1951 г.

Строительство основных линий электропередачи и подстанций 110/35/3 кв левого берега вступили в стадию пуско-наладочных работ и в ближайшие дни от Безымянского ТЭЦ Куйбышевгидрострой получит промышленный ток.

Оставшиеся объемы строительно-монтажных работ по первоочередным объектам энергоснабжения и по вводу в эксплуатацию новой мощной техники требует от всего коллектива Куйбышевгидростроя и подрядных организаций еще большего напряжения и безусловного выполнения окончаний объектов в самые кратчайшие сроки.

П Р И К А З И В А Ю: -

1. Утвердить пусковой график по вводу в эксплуатацию новой мощной техники по Куйбышевгидрострою и по вводу эксплуатацию первоочередных объектов энергоснабжения левого берега.

2. Всем начальникам подразделений и подрядных организаций считать основной своей задачей выполнение указанного графика. Выделение ресурсов для этих работ должно производиться вне всякой очереди за счет любых других объектов.

3. Начальнику главной конторы механизации т. ЛЕВЧЕНКО, главному энергетнику Куйбышевгидростроя т. ПРОТОНОВУ, Начальнику Комсомольского района т. ЗАГСРОДИНОВУ, Начальнику Управления Центроэлектромонтаж т. ГОРЛАНОВУ, Начальнику Управления №4 ГИДРОСТРОЯ т. МИКОЛАЕВУ, Начальнику Мостоотряда т. СИНЦОВУ, Начальнику конторы гидромеханизации т. ВАЛКИНУ - в двухдневный срок представить мне на утверждение через зам. Главного инженера т. ЛЕВЧЕНКО на принятии, обеспечивающие ввод в эксплуатацию:

а/. По Комсомольскому району:-

Два экскаватора УЗТМ, емкостью ковша 3 куб. метра к 28 августа с.г.;

Карьерного экскаватора ЭШ-1, емкостью ковша 3,4 куб. метра к 15 сентября с.г.;

Два экскаватора "Шкода", емкостью ковша 2,5 куб. метра к 10 сентября с.г. одного, к 15 сентября - второго.

АРХИВНАЯ КОПИЯ

2

105

б/. По Жиглевскому району: -

Одного шарового экскаватора ЭШ-I, емкостью ковша 3,4 куб.метра к 15 августа с.г.;

Одного шарового экскаватора ЭШ-I, емкостью ковша 3,4 куб.метра к 1 сентября с.г.

Двух экскаваторов ЭШ-I, емкостью ковша 3 куб.метра к 25 августа с.г.;

в/. Ввод в эксплуатацию трех земснарядов 100/35 на перемычке нижнего плыва Комсомольского района, с 15 августа. одного и двух с 20 августа.

г/. Двух земснарядов 300/40 на острове Телячий с 15-го августа с.г. и второго - с 25 августа с.г.

д/. Двух земснарядов 300/40 на р.Сок в районе м.д.моста с 15 августа с.г.

е/. Третий земснаряд 100, 35 на р.Сок в районе шоссеиного моста с 15 августа с.г.

4. Ввод указанной техники в эксплуатацию даст возможность Куйбышевгидрострою резко повысить выполнение плана по основным сооружениям.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на Зам. Главного инженера Куйбышевгидростроя г. ЛЕВЧЕНКОВА.

И.О. НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ
КУЙБЫШЕВГИДРОСТРОЯ МВД СССР

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР-

ИНЖЕНЕР-ПОДСОБНИК

М.М.М.
/П.А.КОММЕНСОВ/

Основание: ф.Р - 18, от. 1
г. 33, л. 184-185.

Руководитель Управления по делам
архивов мэрии городского округа Тольятти
М.Р. Виноград