

Приказ

Начальника Управления строительства Куйбышевской
Гидроэлектростанции МВД СССР

В. Соколов

164

Содержание: О форсировании работ по разработке котлована ГЭС.

№ 477 3 сентября 1951 г. г. Ставрополь

~~Разработка котлована ГЭС~~ Благодаря недостаточного внимания со стороны руководства Жигулевского стройрайона, 3-го стройучастка, а также технического, производственного отделов и отдела главного механика, идет крайне неудовлетворительно. Работавшие в котловане ГЭС экскаваторы не используются на полную мощность, разработка котлована ведется с нарушением элементарных правил проекта организации производства работ первой очереди. За 6 месяцев выполнено только 35 % общего объема земляных работ первой очереди.

Во избежании срыва срока начала бетонных работ все внимание должно быть обращено на форсирование выемки грунта из котлована, а также на устройство водоотлива и водопонижения.

В целях своевременной выемки грунта из котлована ГЭС и подготовки фронта работ для укладки бетона с 1 апреля 1952 года

П Р И К А З Ы В А Ю : -

1. Утвердить организационно-технические мероприятия и график работ по подготовке к выемке второго яруса котлована /приложение № 1/, проведение которых позволит бесперебойно разрабатывать котлован до проектных отметок.

2. Организовать в составе Жигулевского стройрайона участок водоотливных и водопонижительных работ, возложив на него бурение скважин, монтаж водоотливных установок и их дальнейшую эксплуатацию.

Моему заместителю подполковнику тов. СТАЦИНСКОМУ П.А. и нач. Жигулевского стройрайона тов. КАРЦЕВУ С.П. представить 8/IX-51 г. мне на утверждение персональное замещение и положение о работе участка.

3. Зам. главного инженера - главному механику Управления тов. ЛЕВЧЕНКОВУ П.Н. и нач. Главной конторы механизации тов. ЛУГОВЦЕВУ П.З. обеспечить в установленные сроки монтаж экскаваторов и их бесперебойную работу и совместно с Жигулевским стройрайоном составить суточный график, с почасовым учетом и отчетностью, работы экскаваторов и др. механизмов.

АРХИВНАЯ КОПИЯ

- 2 -

4. Начальнику Жигулевской АТК тов. ТИМЧЕНКО И.Т. обеспечить бесперебойную, по графику работы экскаваторов вывозку грунта.

Главному инженеру Жигулевского стройрайона тов. СКРИПЧИНСКОМУ И.И. и нач. 3-го стройучастка тов. БИДАНОВУ А.А. в установленный срок построить автодороги, гарантирующие бесперебойную работу автотранспорта.

5. Главному энергетiku ~~ПРОТОПОПОВУ~~ и гл. энергетiku Жигулевского стройрайона тов. ФЕДЧЕНКО обеспечить переустройство в установленный срок линий электропитания и электроосвещения и их бесперебойную работу.

6. Начальнику ГК МТС тов. БЕРЕЗНОМУ обеспечить доставку в установленные сроки оборудования и материалов, указанных в приложениях - 1, 2 и 3 к настоящему приказу.

~~Начальнику~~ тов. БЕРЕЗНОМУ и аппарату ГК МТС и Жигулевского районной конторы МТС об их персональной ответственности за срыв указанных в § I мероприятий, из-за недоставки в срок оборудования и материалов.

7. Начальнику Технического отдела Управления тов. ЩЕЛКАНОВУ В.И. своевременно обеспечить район всей необходимой технической документацией.

Обращаю внимание всего коллектива строительства и особенно работников и руководство Жигулевского стройрайона на угрожающее положение с разработкой котлована ГЗО и обязываю выполнить в установленные сроки утвержденные мной организационно-технические мероприятия.

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
КУЙБЫШЕВГИДРОСТРОЯ МВД СССР
Генерал-майор
инженерно-технической службы

/И. КОМЗИН/.

Соборанин
3/12-51.
Александров
3/12-51.
В.И. Щелканов

АРХИВНАЯ КОПИЯ

"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник Куйбышевгидростроя
МВД С С С Р
генерал-майор инж.тех.службы: -

Handwritten signature

И. В. КОМЗИН / 1951 года.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ

мероприятия и график работ первой очереди по разработке котлована ГЭС

наименование работ и мероприятий.	ед. изм.	объем	срок работ начало	конец	механизмы	исполнитель	Примечание.
1	2	3	4	5	6	7	8
Разработка и выдача на производство проекта перестройства эл. питания и освещения котлована, водопитива и отвалов, в том же	-	-	-	-	-	-	Гидропроект и Технический отдел т. Щелканов
Перестройство эл. снабжения котлована.	-	-	-	-	-	-	Электромонтаж / тов. Петричук / и Гл. Энергетик / т. Ступинин /
а/- берегового участка	-	-	-	-	-	-	-

I. РАЗРАБОТКА КОТЛОВАНА.

2	3	4	5	6	7	8	9
б/- ост. части котлована и отвалов	-	-	20/IX	I/X	-		
в/- водоотлива	-	-	10/IX	30/XII	-		
Заготовка и выдача на производство щитов автодорог							
щитов-	шт.	1000	I/X	с 10/IX по I/X	-	Коптевск. Док и ЛК /Троицкий/	
"-	"	500	I/IX	"	-	Моркваш. Док и ЛК /Троицкий/	
Заготовка щитов под экскаваторы							
"	"	40	I/IX	с 5/IX - 20/IX	-	Жигулев. р-н т. Карцев	
"	"	60	I/IX	с 10/IX - I/X	-	Моркваш. Док ЛК /Троицкий /	
Постройка зоны I очереди котлована ГЭС и перемычки	п/м	5000	I5/IX	I/XI	-	Жигулевск. р-н т. Скрипчинский	
Рабочая разбивка котлована ГЭС, с закреплением на его бровке сетки и реперов.							
Разработка /окончание / I яруса котлована ГЭС	т.мз.	14,0	I/IX	30/IX	-	"	Жиг. р-на Скрипчинский Гл. Контора Мех. т. Луговцев /
Разработка шаганием экскаватором траншеи до отм. 26,0 с погрузк. грунта экскаваторами УЗТМ на авто-транспорт, на ур. С-Б	"	67,5	I/IX	30/IX	-	тоже	Жигулевск. р-н Скрипчинский и Гл. К. Механизации т. Луговцев.
Разработка экскаватор. Шкода-дреглейн траншей до отметки 26,0: на ур. А-С	"	38,0	I/IX	5/8	-	экскаватор. - дреглейн Шкода № 8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	на чр. А-2 на чр. А-2 на чр. А-2 на чр. Б-2	Т. МЗ. " " " " Р.Ш.	37,0 37,0 37,0 67,5	10/IX 15/IX 18/IX 15/IX	10/IX 15/IX 18/IX 15/IX	Шкода № 7 Шкода № 5 Шкода № 6 ЭШ-1 № 12	Контора Механ. Т. Луговцев " "	127 168
10.	Монтаж экскаватора УСТМ № 9 " " № 10	- - -	- - -	- - -	8/IX 10/IX	- -	Контора Механ. Т. Луговцев " "	
11.	Уборка грунта экскав. Шкода-протектор, о погр. на а/транспорт	Т. МЗ. " " " "	40,0 30,0 200,0	5/IX 11/IX 1/IX	30/IX 30/IX 30/IX	Экск. УСТМ № 9 " " № 10 а/маш. МАЗ- 255-53 шт.	Жиг. р-н тов. Скрипичинский К-ра Мех. Т. Луговцев Жиг. АТК Т. Тимченко Кон-ра Механ. Т. Луговцев Проектн. отд. Т. Тараканов	
12.	Вывозка грунта от экскав. автомашинами	" "	200,0	1/IX	30/IX		Жиг. АТК Т. Тимченко Кон-ра Механ. Т. Луговцев	
13.	Монтаж шагающего экскав. ЭШ-1 № 12	-	-	-	15/IX	-	Проектн. отд. Т. Тараканов	
14.	Выдать схему разработки траншей до 20 и движен. экскаваторов и проруса	-	-	-	12/IX	-	Жигулевск. р-н Т. Скрипичинский Контора Механиз. Тов. Луговцев.	
15.	Разработка дренажной тран- шей по контуру котлована до отм. 20,0 /осушен. 2 яруса/ с отвалом на бровку транш.	Т. МЗ. " " " " " "	30,0 22,0 22,0 22,0	21/IX 15/IX 1/IX 15/IX	30/IX 20/IX 25/IX 25/IX	ЭШ-1 № 12 " " № 12 " " № 11 Шкода № 5 " " № 8	Жигулевск. р-н Т. Скрипичинский Контора Механиз. Тов. Луговцев.	
16.	Разработка траншей для автодорог и въезда из котлована	" "	60,0	1/IX	31/IX	Шкода № 7 и 8	Тов.	

2	3	4	5	6	7	8	9
15. Заготовка и завоз оборудования и материалов для глубинного водоотлива.	-	-	I/IX	30/IX	-	ГК МТС тов. Березной	По спецификации указан в прилож. № 2 и 3 приказ
16. Бурение скважин буровыми станками и гидравлическ. способом	шт. п/м	110 4480	15/IX	I/XII	буров. ст. 25 шт.	Жигул. р-н тов. Скрипичинский	
17. Заготовка гравия д=1-8мм рассевом гравиемасы	мз.	500	20/IX	30/IX	-	тоже	
18. Монтаж насосов глубинного водопонижения	компл.	110	I/X	I5/XII	-	тоже	
19. Прокладка напорного трубопровода для сброса воды глубинных скважин	п/м	2500	20/IX	I5/X	-	тоже	

Примечание: Работы схем и утилизации по водоотливу выполняются согласно приложению № 4 к проекту

ЗАМ. ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА КУЙБЫШЕВИДРОСТРОЯ

МВД СССР:-

Ю. С. Абрамов

/ Ю. С. АБРАМОВ /

" 3 " августа 1951 г.

5-лг.

171

СПЕЦИФИКАЦИЯ

оборудования для котлована ГЭС
/первая очередь/.


наименование	ед. изм.	кол-во	вес ед.кг.общ.т.	Приме- чание
артезианск. турбинных насосов АТН-10 Q=70м ³ /час, H=45м, п=1450об/мин. №=30 квт.	шт.	40		
Винтовые артезианск. насосы ВАН-7 Q=15м ³ /час H=100м, п=1450 об/мин. №= 18 квт.	-"-	90		
Ц/б насосов КСМ 50х125 Q=50м ³ /час H=125м п=1450об/мин. с эл. мотор. №=35 квт. п=1450 об/мин.	-"-	2		
Передвижн. водопониз. установок ПВУ с иглофильтрами Q=350м ³ /час. H=25 №=60 квт. час.	комп.	40		
а/- насосн. агрегат с эл. мотор. 60 квт. п=1450 об/мин.	шт.	1х40		
б/- Всасывающ. коллектор д=200	-"-	1х40		
20 труб по 3м. дл. штуцер. кан. д.	п.м.	60х40		
5 труб по 3м. дл. /гладк./	-"-	15х40		
тройники, отводы, колена	шт.	36х40		
	шт.	4х40		
соединит. хомуты с рез. кольц.	-"-	70х40		
Задвижки "Лудло"	-"-	2х40		
Патрубок с фланц. соединен.	-"-	32х40		
в/- Иглофильтры				
сетчатая часть иглы	-"-	100х40		
труб газов. I=3м. д=1 1/2"	-"-	300х40		
муфт и ним	-"-	200х40		
Соединит. звенья труб / 4 колена, 3 патрубка, 1 кран, соедин. гайка/	комп.	100х40		
г/- Манометр	шт.	1х40		
д/- Вакууметр	-"-	1х40		
е/- Монтажн. инструмент по спец. списку.	комп.	1х40		
ж/- Толь от I т. до 3-х т.	шт.	1х40		
з/- Домкрат винтовой 5 тонн.	-"-	1х40		
и/- Цепь не каблирован.	п/м	10х40		

	2	3	4	5	6	7
Ц/б насос 5 НДВ Н=1450 об/мин. Н=40м. Q=150 мз/час.с эл.мотор. Р= 29 кВт. шт.			2			
Ц/б насос 6 НДВ Q=300мз/час Н=38 н=1450 об/мин.с эл.мотор. №=47 кВт. -"-			2			
Вакуумнасосов РМК с эл.мотор. Р=6,8 кВт. шт.			10			
Компрессоров передвижн.ПКС-5 с автомотор.№=55л.с.п=800об/мин. Р= 6,6 атм. Q± 6мз/мин. шт.			2			
Самовсасывающих насосов С-204 Q=120 мз/час.Н=20м. с эл.мо- тор.№=11 кВт. шт.			8			
Многопостовых сварочн.агрегат. постоян.тока напряж.380 кВт. шт.			14			
Станков ударно-канатн.бурен. типа "Уралец" с дополн.компл. для бурения шт.			25			
Самоходн.гусеничн.кран на базе экскаватора I мз.с дл. стрелы 26 м. шт.			2			
Лебедок ручных 5 тонн Т-120 шт.			10			
Лебедок ручных 1,5 тонны М-234 шт.			10			
Лебедок ручных 3 т. Т-69 шт.			5			
Лебедок ручных 7,5 т.Т-78 шт.			10			
Домкратов гидравл.100 т. шт.			12			
Домкратов паровозн.40 т. шт.			12			
Блочных крюков Г/П 3 т. шт.			10			
Полиспастов г/п 10 т. комп.			12			
Блоков однораликовых шт.			26			
Монтажных трбл Н=6,5-7м. шт.			12			
Манометров шт.			110			

173

	2	3	4	5	6	7
Вакууметров		шт.	110			
Насадки для гидравлич. бурения скважин под трубы $\varnothing=325\text{мм}$.		шт.	110			
Газорезочные сварочные агрег.		шт.	3			
Задвижки "Лудло" $\varnothing 200$ с обратн. клапаном.		шт.	80			
"- "	$\varnothing-125$	шт.	50			
	$\varnothing-100$	шт.	50			

ЗАМ. ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА КУЙБЫШЕВГИДРОСТРОЯ
МВД СССР:-


/ К.С. АБРАМОВ

"3" ^{августа} августа 1951 г.
5-лт.

АРХИВНАЯ КОПИЯ

Приложение № 3.
к приказу.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

материалов для водопонижения котлована ТЭС
/ первая очередь /

№ п/п	наименование	един. изм.	кол-во	вес		Примечание
				ед.в кг.	общ.в тн.	
1.	Труб обсадных стальных ГОСТ 632/41					
2.	Ø- 426/11	п/м	1000,0	112,60	112,60	м.б. замен. на 478/11
3.	Ø- 478/11	"	500,0	126,70	63,40	
4.	" - 325/11	"	1600,0	77,7	124,0	
5.	" - 273/9	"	1320,	58,6	77,40	
6.	" - 325/10	"	4400	71,10	341,90	
7.	Труб стальных нефтегазопроводных ГОСТ 3101-46 Ø- 219/7	"	4800	36,6	175,0	
8.	Тросов стальных 18-20 мм.	"	300			
9.	Тросов стальных 8-10 мм.	"	500			
10.	Болтов ленточной резьбы с барашками Д=50-60 мм. I=1,0 м.	шт.	50			
1.	Зажимов тросовых под стальные тросы 18-20 мм и 8-10 мм.	"	80			
2.	Смазочный веществ и монтажного масла и жира	кг.	750			
3.	Инструмента бурового	компл.	6			
4.	Цепи с чекой и петлей 5/8" I=6,0м.	шт.	10			
5.	Хомутов под трубы Д=450 мм.	"	12			
6.	" - под трубы Д=400 мм.	"	12			

174

1	2	3	4	5	6	7
I7.	Хомутов под трубы $\text{д}=300$ мм.	шт.	I2			
I8.	Труб газовых ГОСТ 3262-46 I ¹ /2"	п/м	290	0,81	0,3	
I9.	Шлангов высоконапорных гладких давлением до 15 атм. $\text{д}=75$ мм.	"	200			
20.	Шлангов газифицированных для отвода пульпы $\text{д}=150$ мм.	"	260			
21.	Толи кровельного	мз.	2000			
22.	Мешковины редкой	м2.	70%0			
23.	Кислорода	мз.	I400			
24.	Тросов стальных 8-10 мм.	п/м	600			
25.	Швелер № I6	п/м	500			
26.	Трубы 4" газовой на муфтах или стальных на фланцах	м/м	3000			
27.	Колосой проволоки	мк	10			

ЗАМ. ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА КУЙБЫШЕВГИДРОСТРОЯ

МВД СССР:-

В. С. Абрамов
/ И. С. АБРАМОВ /

" " августа 1951 г.

5-лт.



Основание: ф.Р - 18, еп. 1,
 г. 33, л. 164-175.
 Руководитель Управления по делам
 архивов мэрии городского округа Тольятти
 М.Р. Виноград

КОМПЕТЕНТНОСТЬ
 КОМПЕТЕНТНОСТЬ

КОМПЕТЕНТНОСТЬ

КОМПЕТЕНТНОСТЬ

КОМПЕТЕНТНОСТЬ

КОМПЕТЕНТНОСТЬ

КОМПЕТЕНТНОСТЬ

КОМПЕТЕНТНОСТЬ

КОМПЕТЕНТНОСТЬ

КОМПЕТЕНТНОСТЬ

КОМПЕТЕНТНОСТЬ

КОМПЕТЕНТНОСТЬ

КОМПЕТЕНТНОСТЬ

КОМПЕТЕНТНОСТЬ

КОМПЕТЕНТНОСТЬ

КОМПЕТЕНТНОСТЬ